

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung)	10.10.2018	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	16.10.2018	Ö

Interimskindergarten Eltingen - Vergabe des Mobilien Mietgebäudes (Interimscontainer)

Beschlussvorschlag

Die Vergabe der Herstellung, Lieferung und Vorhaltung des Mobilien Mietgebäudes / Interimscontainer an die Firma Algeco GmbH, Siemensstraße 17, 77694 Kehl auf der Grundlage ihres Angebots in Höhe von 309.154,40 EUR/brutto wird genehmigt.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Mit der Sitzungsvorlage DS 2018 Nr.59 wurde die Gesamtmaßnahme der Interimslösung (Modulbau, Aufbau und Anmietung) einer 2-gruppigen-Kita auf einem gepachteten Grundstück am Standort Hohheckstraße 1, am 24.04.2018 genehmigt.

Ziele der Maßnahme

Interimsweise Sicherstellung des Kindergartenrechtsanspruchs für das Einzugsgebiet Eltingen.

Sachverhalt/Sachstand

Im Rahmen der durchgeführten Öffentlichen Ausschreibung haben 12 Fachfirmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert.

Bis zum Eröffnungstermin am 21.08.2018, 11:00 Uhr, lagen 6 Angebote vor.

Durch das Büro Nixdorf Consult, das Gebäudemanagement sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde daraufhin die Prüfung und Wertung der (§§ 16 ff. VOB/A) vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

- **Wertungsstufe I (Formale Prüfung – Ausschlüsse von der Wertung):**
Es musste 1 Angebot nach § 16 VOB/A i.V.m. § 16a VOB/A, nach den Bewerbungsbedingungen oder aus sonstigen Gründen von der Angebotswertung ausgeschlossen werden, da fehlende Erklärungen und Nachweise nachgefordert, jedoch nicht innerhalb der Frist von 6 Kalendertagen vorgelegt wurden.

- **Wertungsstufe II (Eignung der Bieter):**
Es wurde kein weiteres Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprüfung (*Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit*) von der weiteren Angebotswertung ausgeschlossen.
- **Wertungsstufe III (Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung):**
Nach § 16c VOB/A musste kein weiteres Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw. wirtschaftlicher Prüfung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.
- **Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):**
In der engeren Wahl verbleiben somit 5 Angebote.

Nach den Wertungsstufen I bis IV ergibt sich die im mündlichen Sachvortrag näher zu erläuternde Biiterrangfolge. Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, Nebenangebote und Nachlässe wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis berücksichtigt.

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A stellt das Angebot der **Algeco GmbH, Siemensstraße 17, 77694 Kehl** unter Berücksichtigung aller technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten das wirtschaftlichste und annehmbarste dar

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma **Algeco GmbH, Siemensstraße 17, 77694 Kehl** mit einer Angebotssumme i. H. v. **309.154,40 EUR/brutto** zu vergeben.

In der DS 2018/059 wurde von einer Mietzeit der Container von 24 Monaten ausgegangen. Im Laufe der Planungszeit wurde der Bedarf vom Fachamt JFS auf eine längere Mietzeit (30 Monate) erhöht. Die Angebotssumme für das Gewerk Mobiles Mietgebäude überschreitet daher den Rahmen der Kostenberechnung.

Gewerk	Kostenberechnung	Angebotssumme	+Mehr/-Minderkosten
Mobiles Mietgebäude	292.000,00 €	309.154,40 €	+17.154,40 €

Weiteres Vorgehen

Nach der Genehmigung der Vergabe an den vorgeschlagenen Bieter kann die formelle Beauftragung der Bauleistungen getätigt werden. Somit kann Ende November mit dem Aufstellen des Mobilen Mietgebäudes begonnen werden.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Keine.

Finanzierungsübersicht

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
Kostenstelle: 11243133	2018		7.610,00 €	
Sachkonto: 42310000	2019	106.000,00 €	91.320,00 €	

Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann Ober-
bürgermeister

Anlage/n

Keine