

2022/080

öffentlich



Dezernat III
Tiefbauamt

Bezugsvorlagen:
2019/246 2020/231

Beratungsfolge	Ö / N
Planungsausschuss (Entscheidung)	Ö

Ersatzverlegung eines Kanals im Walter-Helmes-Weg Abrechnung der Baumaßnahme

Beschlussvorschlag

1. Von der Abrechnung der Baumaßnahme „Ersatzverlegung eines Kanals im Walter-Helmes-Weg“ in Höhe von **179.337,08 €** wird Kenntnis genommen
2. Die Erhöhung der Auftragssumme der Bauleistungen durch die **Fa. Kohler Straßen- und Tiefbau GmbH & Co KG, Max-Planck-Str. 5, 71254 Ditzingen** von **118.606,87 €** um **31.226,23 €** auf **149.833,10 € (inkl. 19 % MWSt.)** einschließlich der Nachträge wird genehmigt.
3. Die außerplanmäßige Auszahlung (Auftragssumme Bauleistungen und Ingenieurhonorar) in Höhe von **42.172,69 €** auf dem Investitionsauftrag 753800247002 „Kanalauswechslung Walter-Helmes-Weg“ wird genehmigt.
4. Der Deckungsvorschlag zur Finanzierung der außerplanmäßigen Auszahlung aus dem Investitionsauftrag 753800017015 „Kanalauswechslung über 50m- Pauschale Mittel“ wird genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
753800017015 Kanalauswechslung über 50m- Pauschale Mittel	2020	185.000	17.456,79	
753800247002 Kanalauswechslung Walter- Helmes-Weg	2021	210.000	111.248,39	
54100000 - 42120110 Gemeindestraßen im Gemeindegebiet – Unterhalt Straßen	2021	1.100.000	8.459,21	
753800247002 Kanalauswechslung Walter- Helmes-Weg	2022	0	42.172,69	Abrechnung der Planungs- und Bauleistungen. Außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 42.172,69 €

753800017015 Kanalauswechslung über 50m- Pauschale Mittel	2022	120.000	42.172,69	Deckungsvorschlag zur Finanzierung der außerplanmäßigen Auszahlung

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Im Beschlussvorschlag 2019/246 wurde die Notwendigkeit des Bauvorhabens und die Beauftragung des Ingenieurbüros Auwärter und Rebmann Ingenieure GmbH & Co KG, Kelterstr. 5, 71032 Böblingen genehmigt.

Die Planungsleistungen nach HOAI wurden bis dato bis auf LP 9 erbracht und im Jahr 2021 teilweise abgerechnet.

Im Beschlussvorschlag 2020/231 wurde die Vergabe der Bauleistungen an die Fa. Kohler Straßen- und Tiefbau GmbH & Co KG, Max-Planck-Str. 5, 71254 Ditzingen, genehmigt.

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen, und die geprüften Abrechnungsunterlagen liegen vor.

Die Abrechnungssumme von 179.337,08 € setzt sich zusammen aus:

Bauleistungen	149.833,10 €
Ingenieurleistungen	16.523,45 €
Vorplanung	6.314,73 €
Beweissicherung	3.607,60 €
Geologische Untersuchung	1.979,68 €
Sonstiges	1.078,52 €

Der Gesamtkostenrahmen wurde hiermit eingehalten.

Im Zuge der Baumaßnahme sind die unten aufgeführten Mehrkosten und Nachträge entstanden. Die Gründe dafür waren im Wesentlichen:

- Es wurden im Kreuzungsbereich Walter-Helmes- und Iltisweg ein zusätzlicher Schacht und eine veränderte Kanalführung vorgesehen, um aus dem Fundamentbereich der bereits fertiggestellten Garage des Hausneubaus herauszukommen. Hier ergab sich dann ein erheblicher Handaushub durch Medienleitungen.
- Es wurde die Abnahmebefahrung beauftragt.
- Anstelle eines Straßeneinlaufs wurde am Ende des Iltiswegs ein Muldeneinlauf vorgesehen.
- Der Anschluss des Hauses 32 war nicht bekannt und musste vor Ort teils mit Suchschlitzen festgestellt werden.
- Ungeplante Tagelohnarbeiten

Die Positionen für die Erhöhung der Auftragssumme der Fa. Kohler Straßen- und Tiefbau GmbH & Co KG, Max-Planck-Str. 5, 71254 Ditzingen von 118.606,87 € um 31.226,23 € auf 149.833,10 sind:

Zusatzpositionen (Nachträge), nicht im LV enthalten:

Pos. 4: Kamerabefahrung, Muldeneinlauf, Zulage Handaushub 10.144,36 €

Pos. 5: Tagelohnarbeiten, Rohre, Formstücke, 8.655,42 €

Mehrmassen im LV:

Pos. 1.13: Schachtbauwerke	5.935,00 €
Sonstige Mehrmassen aus z.B. Pos. 1.19 Trag-/ Deckschichten und 1.17 Bordsteine und Pflaster	<u>6.491,45 €</u>
Summe	31.226,23 €

Die Honorarerhöhung für das Büro Auwärter und Rebmann Ingenieure GmbH & Co KG, Kelterstr. 5, 71032 Böblingen, ergibt sich von 8.516,21 € zu 16.523,45 €.

Von der Schlussrechnungssumme der Fa. Kohler in Höhe von 149.833,10 € wurden bisher 116.100,00 € (107.640,79 € f. Kanalbau + 8.459,21 € f. Straßenbau), Differenz 33.733,10 €, ausbezahlt, vom Honorar des Ingenieurbüros Auwärter und Rebmann in Höhe von 16.523,45 € wurden bisher 8.083,86 €, Differenz 8.439,59 €, ausbezahlt.

Es ergibt sich eine Restgesamtsumme in Höhe von 33.733,10 € + 8.439,59 € = **42.172,69 €**.

Auf dem Investitionsauftrag 753800247002 sind im Haushaltsplan 2022 keine Auszahlungen veranschlagt. Für die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung stehen Mittel auf dem Investitionsauftrag 753800017015 zur Verfügung.

Anlage/n
Keine