

**2023/203**

öffentlich



Dezernat III  
Tiefbauamt

Bezugsvorlagen:  
2021/077

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Planungsausschuss (Entscheidung)	21.09.2023	Ö

## Ausbau eines Gehweges an der Wasserbachstraße in Leonberg-Silberberg, Abrechnung der Baumaßnahme

### Beschlussvorschlag

1. Von der Abrechnung der Gesamtkosten der Baumaßnahme Ausbau eines Gehwegs an der Wasserbachstraße wird Kenntnis genommen.
2. Die Erhöhung der Auftragssumme in Höhe von 1.600,64 EUR wird genehmigt.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA  NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
754100277001 Fußwegnetz Bahnunterführung Silberberg	2023	20.000	19.838	

### Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Im Februar 2021 wurde die Ausschreibung der Baumaßnahme Ausbau eines Gehwegs an der Wasserbachstraße veröffentlicht. Die Vergabe der Baumaßnahme erfolgte mit der Sitzungsvorlage 2021/077.

Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgte im Sommer 2021.

Bauüberwachung und die Abrechnung (LP 8-9 gemäß HOAI) der Maßnahme erfolgte durch das Tiefbauamt.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die geprüften Abrechnungsunterlagen liegen vor. Im Zuge der Baumaßnahme entstanden bei nachfolgend aufgeführten Leistungen Mehrkosten:

- Die Menge des schwer lösbaren Fels, welcher für die Baugrube der Mauerscheiben ausgehoben werden musste war wesentlich höher als bei der Ausschreibung angenommen. Kalkuliert wurde mit einer Menge von 30m<sup>3</sup>, tatsächlich ausgehoben wurde eine Menge von 88m<sup>3</sup>. Für das Lösen des Fels entstanden Mehrkosten in Höhe von 5.144,10 EUR.

- Für die Vorab-Information auf die Sperrung lt. Anordnung der Verkehrsbehörde mussten insgesamt 3 große Hinweistafeln aufgestellt werden. Durch das Aufstellen der Hinweistafeln entstanden Mehrkosten in Höhe von 4.813,57 EUR.

Mehrkosten insgesamt:

Schwer lösbarer Fels	5.144,10 EUR
<u>Zusätzliche Hinweistafeln</u>	<u>4.813,57 EUR</u>
Mehrkosten	9.957,67 EUR

Die Abrechnungskosten gliedern sich wie folgt auf:

genehmigte Auftragssumme	113.237,26 EUR
Mehrkosten	9.957,67 EUR
<u>Minderkosten im ursprünglichen Auftrag</u>	<u>-8.447,03 EUR</u>
Gesamtabrechnungssumme	114.837,90 EUR
Gesamtabrechnungssumme	114.837,90 EUR
<u>abzgl. genehmigte Auftragssumme</u>	<u>-113.237,26 EUR</u>
Erhöhung der Auftragssumme	1.600,64 EUR

Bei der Baumaßnahme Ausbau eines Gehwegs an der Wasserbachstraße entstanden insgesamt Kosten in Höhe von 114.837,90 EUR. Hiervon sind bisher 95.000,00 EUR ausbezahlt. Laut geprüfter Schlussrechnung ist ein Betrag in Höhe von 19.837,90 EUR anzuweisen.

Die Erhöhung der Auftragssumme, in Höhe von 1.600,64 EUR steht zur Genehmigung an.

**Anlage/n**

Keine