

**2022/328**

öffentlich



Dezernat III  
Tiefbauamt

Referat für innovative Mobilität  
Planungsamt

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Planungsausschuss (Entscheidung)	13.10.2022	Ö

## Abrechnung des städtischen Anteils an der Baumaßnahme Neubau Kreisel Gebersheimer -/ Rutesheimer Straße, K 1011/ K 1082

### Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

1. Von der Abrechnung der Gesamtkosten des städtischen Anteils an der Baumaßnahme Neubau Kreisel Gebersheimer- / Rutesheimer Straße wird Kenntnis genommen.
2. Die Erhöhung des städtischen Anteils an den Tief- und Wegebaukosten der Baumaßnahme in Höhe von 65.069,13 € wird genehmigt.
3. Die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 61.511,54 € auf dem Investitionsauftrag 754100537001 Kreisverkehr Gebersheimer- /Rutesheimer Straße wird genehmigt.
4. Der Deckungsvorschlag zur Finanzierung der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 61.511,54 € aus dem Investitionsauftrag 753800027009 Kläranlage Ertüchtigung Zufahrt wird genehmigt.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA  NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
754100537001 Kreisverkehr Geb./Rutesh. Str.	2022	0	61.511,54	Außerplanmäßige Auszahlung
753800027009 Kläranlage Ertüchtigung Zufahrt	2022	250.000,-	61.511,54	Deckungsvorschlag

### Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Im Jahr 2018 wurde vom Landkreis der Kreisel an der Kreuzung Gebersheimer-/ Rutesheimer Straße und die Gehwege entlang der Rutesheimer Straße baulich umgesetzt.

Die Maßnahme wurde mängelfrei abgenommen, die geprüfte Abrechnung liegt vor.

Abweichend von den herkömmlichen Planungen wurde vom Gemeinderat festgelegt, dass der Kreisel (außerorts) beleuchtet wird. Des Weiteren wurde festgelegt, dass die

