

2021/157

öffentlich



Dezernat III
Tiefbauamt

Stadtwerke Leonberg - technisch

Bezugsvorlagen:
2018/120

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Planungsausschuss (Vorberatung)	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	Ö

Belagserneuerung in der Römerstraße, Abrechnung der Baumaßnahme.

Beschlussvorschlag

1. Von der Abrechnung der Gesamtkosten der Baumaßnahme Belagserneuerung in der Römerstraße wird Kenntnis genommen.
2. Die Erhöhung der Auftragssumme in Höhe von 145.961,64 EUR wird genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
54100000 – 42120000 Straßenunterhaltung und Erhaltungsmaßnahmen	2021	1.100.000	157.911,81	Die Finanzierung der Schlussrechnung erfolgt aus den für 2021 veranschlagten Mitteln für Erhaltungsmaßnahmen.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Im Herbst 2019 wurde die Ausschreibung Belagserneuerung in der Römerstraße veröffentlicht. Die Vergabe der Baumaßnahme erfolgte mit der Sitzungsvorlage 2018/120. Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgte von Herbst 2018 bis Frühjahr 2019.

Durch das Tiefbauamt wurde die Bauüberwachung und die Abrechnung (LP 8-9 gemäß HOAI) der Maßnahme ausgeführt.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die geprüften Abrechnungsunterlagen liegen vor.

Im Zuge der Baumaßnahme entstanden bei nachfolgend aufgeführten Leistungen Mehrkosten:

- Da der Untergrund der Straße in weiten Bereichen keine ausreichende Tragfähigkeit aufwies musste dieser außerplanmäßig ausgetauscht werden. Durch die dadurch erhöhte Bodenaushub-, Entsorgungs- und Schottereinbaumenge entstanden Mehrkosten in Höhe von 93.961,16 EUR

- Der angefallene Bodenaushub und Asphaltaufbruch der Baumaßnahme war nur geringfügig belastet. Da jedoch jeglicher mineralischer Abfall vor der Deponierung beprobt werden muss, war es erforderlich den Bodenaushub und Asphaltaufbruch bis zur Entsorgung zwischenzulagern. Hierbei entstanden Mehrkosten für Lagerung des Bodenaushubs bzw. Asphaltaufbruchs in Höhe von 53.197,78 EUR.
In diesem Betrag sind anteilige, von der Abteilung Grundstücksverkehr der Stadt Leonberg, gegenüber der ausführenden Baufirma erhobene Pachtgebühren in Höhe von 22.800,00 EUR für die Nutzung der öffentlichen Lagerfläche enthalten.
- Um den Anwohnern im Bereich größerer Mehrfamilienwohnanlagen die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten entstand ein Mehraufwand in Höhe von 8.133,07 EUR.

Insgesamt entstanden folgende Mehrkosten im Straßenbau:

Erhöhung der Tragfähigkeit durch zus. Einbau Schotter	93.961,16 EUR
Lagerung Aushub und Asphalt im Reiterstadion	53.197,78 EUR
Zusätzlicher Bauabschnitt	8.133,07 EUR
<u>Mengenminderungen in Positionen des Auftrags</u>	<u>-8.577,88 EUR</u>
Mehrkosten Straßenbau	146.714,13 EUR

Die Abrechnungskosten gliedern sich wie folgt auf:

Auftragssumme Straßenbau	305.197,68 EUR
<u>Mehrkosten Straßenbau</u>	<u>146.714,13 EUR</u>
Abrechnungssumme Straßenbau	451.911,81 EUR
Abrechnungssumme Straßenbau	451.911,81 EUR
<u>Abrechnungssumme Wasserleitung</u>	<u>209.153,32 EUR</u>
Abrechnungssumme städt. Anteil	661.065,13 EUR
Abrechnungssumme städt. Anteil	661.065,13 EUR
<u>Abzgl. Auftragssumme städt. Anteil lt. SV 2018/120</u>	<u>-515.103,49 EUR</u>
Erhöhung der Auftragssumme	145.961,64 EUR

Im Straßenbau entstanden insgesamt Kosten in Höhe von 451.911,81 EUR. Hiervon sind bisher 294.000,00 EUR ausbezahlt. Die offene Schlussrechnung beträgt daher noch 157.911,81 EUR.

Anlage/n

Keine